



वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ०७५-७६

उर्जा तर्फ

२०७६ श्रावण

आ.व.०७५-७६ को भौतिक प्रगति विवरण सारासं



उपलब्धी

- वितरण लाइन बिस्तार : ४५ कि.मि. (७ जिल्ला: पाल्पा, नवलपरासी पश्चिम, रुपन्देही, अर्घाखाँची, बाँके, दाङ, प्युठान)
- २ वटा ट्रान्सफर्मर जडान
- १० वटा जलविद्युत आयोजनाको पुर्व सम्भाव्यता अध्ययन अगाडी बढाइएको
- १०७८ घरधुरीमा सौर्य उर्जा प्रणाली जडान (७ जिल्ला : पाल्पा, गुल्मी, रोल्पा, कपिलबस्तु, दाङ, नवलपरासी पश्चिम, बर्दिया)
- फोहोरबाट उर्जा उत्पादनका लागि १२ वटा डि.पि.आर तयारी ।

C. S.
प्र. महाशाखा प्रमुख

प्र. महाशाखा सचिव



प्रदेश सरकार
प्रदेश नं. ५

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

आ.व.०७५-७६ को वार्षिक प्रगतिको सारांश

प्रदेश सरकार
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार विकास
हुटबल, नेपाल

समानिकरण र सशर्त तर्फको प्रगति

क्र.सं.	बजेट विवरण	कुल बजेट (रु. हजारमा)	कुल खर्च (रु. हजारमा)	प्रगति प्रतिशत
१	प्रदेश तर्फ	८३५००	५३६४४	६४%
२	सशर्त अनुदान तर्फ	२३०००	९५०५	४१.००%
	कुल जम्मा	१०६५००	६३१४९	५९.००%

C.R

मन्त्रालय प्रमुख

सचिव

समानिकरण तर्फको प्रगति

क्र.सं.	आयोजना/कार्यक्रम	वार्षिक बजेट (रु. हजारमा)	भौतिक प्रगति %	वित्तीय प्रगति %	मुख्य उपलब्धिहरु
१	जलविद्युत आयोजनाहरूको संभाव्यता तथा वातावरणीय अध्ययन कार्य	१४५००	१०%	६.४०%	१० वटा जलविद्युत आयोजनाको पुर्व सम्भाव्यता अध्ययन कार्य ४०% सम्पन्न
२	जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाहरूको संभाव्यता तथा वातावरणीय अध्ययन कार्य	७५००	०%	०%	
३	जलविद्युत वितरण (ग्रामीण विद्युतीकरण एवं ट्रांसफार्मर जडान)	५५०००	९२%	९२%	४५ कि.मि. वितरण लाइन एवं २ थान ट्रांसफार्मर जडान
४	जैविक उर्जा कार्यक्रम	१५००	८०%	८०%	फोहोर बाट ऊर्जा (waste to energy) को लागि १२ वटा डि.पी.आर तयारी
५	सौर्य ऊर्जा कार्यक्रम	५०००	२०%	२०%	१०७८ घरघुरीमा सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान

C.S.

महाशाखा प्रमुख

निमित्त सचिव



प्रदेश सरकार
प्रदेश नं. ५

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
आ.ब.०७५-७६ को वार्षिक प्रगतिको सारांश, नेपाल

सशर्त तर्फको प्रगति

क्र.सं.	आयोजना/कार्यक्रम	वार्षिक बजेट (रु. हजारमा)	भौतिक प्रगति %	वित्तीय प्रगति %	मुख्य उपलब्धिहरु
१	सौर्य उर्जा प्रविधि जडान	१४०००	६८%	६८%	१०७८ घरधुरीमा सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान
२	बायोग्यास जडान	४०००	०%	०%	
३	लघु तथा साना जलविद्युत आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन	४९००	०%	०%	
४	सुधारिएको चुलो (बायोमास) प्रविधि जडान	१००	०%	०%	
	जम्मा	२३०००	४१%	४१%	

C-11

महाशाखा प्रमुख
२६

निमित्त सचिव



वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ०७५-७६
खानेपानी तथा सरसफाइ तर्फ

२०७६ श्रावण




आ.व.०७५-७६ को भौतिक प्रगति विवरण सारासं

(क) परीमाणात्मक उपलब्धी

- खानेपानी पाइप (विभिन्न साइज) : १०६३ कि.मि.
- इन्टेक निर्माण : १२८ वटा
- डिप ट्युबेल निर्माण : १७ वटा
- पाइप लाइन जडान : ४६१ कि.मि.
- पानीपोखरी निर्माण : २३३ वटा
- धारा निर्माण : २७९१ वटा
- सम्पन्न आयोजना : १४ वटा

(ख) खुद उपलब्धी

- ६८९९ घरधुरीमा खानेपानी सुविधा पुर्याइएको ।
- हालसम्मको खानेपानी सुविधा कभरेज ९०.६% ।


मूहाशाखा प्रमुख


निमित्त सद्विप



प्रगति सारांस

प्रदेश सरकार
श्रीमंत कृष्णराव विठ्ठल प्रभू
श्रीमंत कृष्णराव विठ्ठल प्रभू

क्र. सं.	कार्यक्रम	रुपन्देही			पाल्पा			दादर			पुठान			गुलम			जम्मा			कैफियत
		विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	खर्च रु. हजारमा	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	खर्च रु. हजारमा	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	खर्च रु. हजारमा	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	खर्च रु. हजारमा	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	खर्च रु. हजारमा	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	खर्च रु. हजारमा	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	
१	तराई मधेश	१६००००	९८२००	६१.३८				१६६२६३	१३०८२७	७८.६९							३२६२६३	२२९०२७	७०.२०	
२	खानेपानी सुधार उच्च प्रविधियुक्त	११९६१४	९७२७४	८१.३२	८०६९७	७२९९८	९०.४६	११२३०९	९००९०	८०.२२	१२४०३४	७१.३७	४८९४४	४४९४४	९२.४६		४८६६९८	३९४४९०	८१.०९	
३	खानेपानी सेवा	४४००	४४००	१००.००	३४००	३४००	१००.००	७८००	७८००	१००.००	४२००	४२००	१००.००	२०००	२०००	१००.००	२४०००	२३४३०	९८.०४	
४	खानेपानी तथा गुणस्तर सुधार कार्यक्रम	२३००	२३००	१००.००	६४००	४८४०	७५.६२	१०३६४	८४४९	८१.४९							१९९६४	१६४८९	८६.४६	
५	जलवायु परिवर्तन प्रभाव न्यूनिकरण तथा उपयुक्त प्रविधि प्रवर्धन कार्यक्रम																			
६	खानेपानी तथा सरसफाई सह-लगानी कार्यक्रम																			
७	डिप ट्युबवेल आयोजना (मर्मत सुधार)	२३००	२०००	८६.९६				४६०२	४३७२	९४.००	९८७४	१०७.७७					२९६६४	२०५७	९३.९९	
८	डल निर्माण तथा प्रशोधन कार्यक्रम	४३८४	४३८४	१००.००	२६९२	२६९२	१००.००	२६९२	२६९२	१००.००	२६९२	२६९२	१००.००	२६९२	२६९२	१००.००	२६९२	२६९२	१००.००	
	जम्मा	२९४०९८	२९०६४८	९९.१९	१०३९८२	८९४४८	८६.१४	३९४०३९	२४५९९२	७८.०८	१४०१०९	१५८.४०	४२९४४	४९७२९	९३.९९	९०४३६४	६८२८६७	७४.४२		

क्र. सं.	कार्यक्रम	रुपन्देही			पाल्पा			दादर			पुठान			गुलम			जम्मा			कैफियत
		विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	खर्च रु. हजारमा	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	खर्च रु. हजारमा	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	खर्च रु. हजारमा	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	खर्च रु. हजारमा	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	खर्च रु. हजारमा	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	खर्च रु. हजारमा	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	
१	विस्तृत इन्जिनियरिङ सर्वेक्षण प्रतिवेदन	२८०००	१४९२९	५३	२७७४	२७७४	१००	६३८७	६२०६	९७	२२२४	१७४९	७८	१२७४	१२७४	१००	४०६६२	२६९२६	६६.२२	
२	भईसकेका प्रतिवेदन तयार	४६२४	४६००	९९	११०९४०	९३८९७	८४	८४५००	६४९३७	७६	३३०००	३०४००	९२	४४०४०	४४२९८	८३.८२	२८५९१४	२३९३४२	८३.०८	
३	पछात खा.पा.	८४२००	३७४३२	४४	४४६३३	३७४६२	८३	६८६६३	६०३०८	८८	२६४००	२६९००	९२	३०४६०	२९४३४	७०.३७	२४७६४६	१८२४३६	७०.८४	
	जम्मा	११७८२४	४७०६९	४८	१४८३४८	१३३७४४	८४	१६०७४०	१३९६४९	८२	६३७२४	४८३४९	९२	८४७७४	८८००७	९९.२९	४८६४३३	४४८८९४	७६.४३	

प्रदेश सरकार
श्रीमंत कृष्णराव विठ्ठल प्रभू
श्रीमंत कृष्णराव विठ्ठल प्रभू

महाशाखा प्रमुख



प्रगति सारांस

शसर्त (भेपरी विकास कार्यक्रम LMBIS मा entry भएको)

प्रदेश नं. ५

क्र. सं.	कार्यक्रम	रुपन्देही			पाँचथर			दाङ			मृतान			गुल्मी			जम्मा			कैफियत
		बजेट (रु. हजारमा)	खर्च रु. हजारमा	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	बजेट (रु. हजारमा)	खर्च रु. हजारमा	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	बजेट (रु. हजारमा)	खर्च रु. हजारमा	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	बजेट (रु. हजारमा)	खर्च रु. हजारमा	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	बजेट (रु. हजारमा)	खर्च रु. हजारमा	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	बजेट (रु. हजारमा)	खर्च रु. हजारमा	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	
१	तराई मधेश																			
	खानेपानी सुधार	३५१००	२९५३५	८४																
	उच्च प्रविधिकयुक्त																			
२	केन्द्रीय खानेपानी	१४८१००	११०३८९	७४	२०४५५०	१५७५५७	७७	५६३८८	३३२८६	५९	५०००	५१००	५९	२११०००	१४३०५३	६८	६२८०३८	४४७९८५	७१	
	खानेपानी सेवा																			
३	नियमन तथा	१६२००	१५५००	९६	१४०००	७७३५	५५	१६५००	१६१४९	९८	७०००	७०००	१००	१५०००	१४९७३	१००	६८७००	६९३५७	८९	
४	खानेपानी तथा गुणस्तर सुधार कार्यक्रम																			
	जलवायु परिवर्तन प्रभाव न्यूनिकरण तथा उपयुक्त प्रविधि प्रवर्धन कार्यक्रम																			
५																				
	ढल निर्माण तथा प्रशोधन कार्यक्रम	१३००	८९६	९४																
६		२००७००	१५६२४०	७८	२१८५५०	१६४८९२	७५	१७६८५०	१२४२१५	७०	१५०००	१११००	७४	२२६०००	१५८०२६	७०	८३७१००	६९४४७३	७३	
	जम्मा																			

C.R. महाशाखा प्रमुख

निमित्त सचिव



समस्या तथा चुनौतिहरु

- एकात्मक राज्य व्यवस्थाबाट संघात्मक राज्य व्यवस्थामा प्रवेश गरेतापनि आवश्यक संगठनहरुको स्वीकृति र स्थापना समयमा नहुँदा समग्र विकास प्रशासन प्रभावित भएको ।
- समायोजन प्रक्रिया समयमा सम्पन्न नहुँदा कर्मचारीको अभाव सिर्जना भएको ।
- एकल अधिकार सूचीभिन्नका प्रदेश कानून निर्माण तथा साझा अधिकार सूचीभिन्नका कानून नबन्दा कार्यसम्पादनमा कठिनाई परेको ।
- क्षेत्राधिकारको सन्दर्भमा द्विविधा सिर्जना भएको ।
- दरवन्दी अनुसारको कर्मचारी पदपूर्ति नहुँदा आयोजना सञ्चालन, अनुगमनमा निकै कठिनाई भई गुणस्तरियता कायम राख्न चुनौती भएको ।
- समायोजन हुँदा समेत प्रदेशमा प्रयास कर्मचारि समायोजन भै नआएको ।
- प्रदेश कानूनको अभावमा अत्यावश्यक कार्यालय संरचना एवम् कर्मचारी दरवन्दी स्वीकृत गर्न नसकिएको ।
- प्रदेश कानून निर्माणका लागि विषयगत विज्ञता भएका कर्मचारीको अभावमा कानून तर्जुमाको चरणमा द्विविधा उत्पन्न भएको ।

C.T.

मूहाशाखा प्रमुख

बिगित सचिव



प्रदेश सरकार
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार विकास विभाग
बुटवल, नेपाल

समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयबाट भएका प्रयासहरू

- प्रदेश सरकारले आ.व.०७५/७६ लाई कानून र योजना निर्माणको वर्ष आ.व. ०७६/७७ लाई निर्माण वर्षको रूपमा लिने गरी नीति तयार गरेकोले सो लक्ष्य हासिलका लागि मन्त्रालयले विषयगत तथा क्षेत्रगत आयोजना सफलताका लागि सुक्ष्म योजना निर्माण कार्यको सुभारम्भ गरेको ।
- प्रत्येक जिल्लामा कार्यालय स्थापना नहुँदा विकास आयोजना सञ्चालन गर्न कठिनाई भएकोले प्रत्येक जिल्लामा डिभिजन कार्यालय स्थापना हुने गरी संगठन संरचना र दरबन्दी व्यवस्थापन गरी स्वीकृतिका लागि पेश गरिएको ।
- दरबन्दी पदपूर्ति नभई कार्य सञ्चालनमा अण्ठ्यारो परेका प्रशासनिक पदहरू करारबाट र प्राविधिक पदहरू स्वयमसेवकको मार्फतबाट अस्थायी रूपमा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको ।
- विगत आ.व.मा कार्यालय स्थापना हुन गएको ढिलो तथा अख्तियारी प्रदान गर्ने कार्य समेत ढिलो भई योजना कार्यान्वयनमा भएको ढिलोलाई यस आ.व.मा दोहोरिन नदिन PLMBIS लाई नै अख्तियारी मानी बजेट कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाईएको ।
- मन्त्रालयबाट स्वीकृत कार्यक्रम कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि वार्षिक कार्ययोजना निर्माण गरिएको । सोही कार्ययोजनालाई आधार मानी मातहतका कार्यालयहरूले पनि मासिक कार्ययोजना निर्माण गर्ने व्यवस्था गरिएको ।
- विकास प्रशासनलाई पारदर्शी, जवाफदेही, सहभागितामूलक बनाई सुशासन कायम गर्न प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका विभिन्न कार्यविधि मापदण्डलाई अक्षरशः पालना गरिएको छ ।
- इलाका प्रशासन कार्यालयको नवनिर्मित भवनमा यस मन्त्रालय स्थानान्तरण भएको ।
- खटीइ आएका कर्मचारीहरूलाई प्रत्येक हप्ताको शुक्रबार पदस्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको ।
- स्वीकृत दरबन्दी अनुसारको पदपूर्ति विवरण मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रपरिषद्को कार्यालयमा नियमित रूपमा पेश गरिएको ।

महाशाखा प्रमुख

मन्त्रालय



समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयबाट भएका प्रयासहरू

- PLMBIS अनुसार बार्षिक कार्यक्रम र अख्तियारी तयार गरीएको ।
- कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा कार्यालयको भौतिक तथा वित्तीय प्रगतिलाई आधार मानी मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटीको थालनी गरिएको ।
- मन्त्रालय तथा मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरूका लागि आवश्यक संगठन संरचना तयार गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रपरिषद्को कार्यालयमा पेश गरिएको ।
- आयोजना प्रमुख/कार्यालय प्रमुखसँग कार्यसम्पादन करार गरी गरिने छ ।
- रिक्त पदहरूमा करार तथा स्वयमसेवकहरूबाट कार्यसम्पादन गर्ने गरिएको ।

C. R.
महाशाखा प्रमुख

निमित्त सचिव